

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 7/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 5/18., 12/18. i 20/18.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 13. redovnoj sjednici održanoj dana \_\_\_2019. godine donosi

**Nacrt  
Izvješće**

**o ostvarivanju Program komunalnih djelatnosti i SRC „Bijeli Vrh u 2018. u Općini Vrhovine**

Programom komunalne djelatnosti u 2018. godinu u Općini Vrhovine (u daljnjem tekstu: **Program**) donijelo je Općinsko vijeće na 5. sjednici KLASA:361-02/17-01/20, URBROJ: 21205/09-01/01/17-1 od 21.12.2017. godine a Izmjene i dopune na 12. sjednici održanoj 187.12.2018. godine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 30/18.)

Sredstva za provedbu **Programa** osigurana su u Proračunu Općine Vrhovine za 2018. godinu Glavom 00204 Komunalne djelatnosti i Glavom 00205 Sportsko-rekreacijski centar „Bijeli Vrh“.

Provedba **Programa** uglavnom se provodila putem vlastitih komunalnih poduzeća Vrhkom d.o.o. i Vreline d.o.o.

**1. Ostvarenje programa građenja komunalne infrastrukture**

**1.1. Vodoopskrbe Općine Vrhovine**

**1.1.1. III. Faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine**

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja vodoopskrbnog sustava Vrhovine – Babin Potok (naselja Gornje Vrhovine, dio naselja Vrhovine - Dugi Dol, Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok).

Provedba projekta financira Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – fondovi Evropske unije i provodi ga trgovačko društvo Vreline d.o.o. po Glavnom projektu broj 09-787/V/GP– od prosinca 2010. godine - izrađivača Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. Rijeka „Proširenje vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok, Potvrđi glavnog projekta KLASA:361-03/12-01/05, URBROJ:2125/1-08/3-12-03 od 23.10.2012. godine i Izmjeni građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-08/14-01/06, URBROJ:2125/1-08-3-14-02 od 25. ožujka 2014. godine.

Projekt se provodi izravno sredstvima EU (5.850.817,91 kn) posredstvom APPRR i u izvedbenom smislu okončan u 2018. godini ali se zbog evaluacijskih razloga djelomično prenosi u 2019. godinu.

Planirano, ostvareno i ulaganje po izvorima financiranja u projekt u tijeku 2018. godine po namjeni i izvorima je:

Opis	Iznos		Izvori financiranja			
	Planirano	Ostvareno	Ostvarenje u %	Prihodi za posebne namjene	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	APRR
<b>III. faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine</b>	<b>7.471.930,00</b>	<b>7.177.732,46</b>	<b>96,06%</b>	<b>1.319.154,55</b>	<b>7.760,00</b>	<b>5.850.817,91</b>
III. faza vodoopskrbnog sustava Vrhovine. B. Potok (izgradnja i nadzor)	6.979.055,00	6.850.817,91	98,16%	1.000.000,00		5.850.817,91
Kućni priključci - projektiranje	27.200,00	0,00	0,00%	0,00		
Izgradnja priključnih vodovoda u naseljima G. Vrhovine i Rudopolje	350.000,00	319.154,55	91,19%	319.154,55		
Kapitalne pomoći - III. faza vodoopskrbnog sustava	81.800,00	0,00	0,00%			
III. faza vodoopskrbe Općine Vrhovine	33.875,00	7.760,00	22,91%		7.760,00	

## 1.2. Kanalizacijski sustav Općine Vrhovine

### 1.2.1. II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine - Babin Potok

Ovaj projekt ostvaren je do nivoa tehnološke funkcionalnosti glavnog kolektorskog sustava izgradnjom i okončanjem izgradnje precrpnih stanica, dok je nastavak izgradnje kolektora za naselje Rudopolje prenijeto u naredno plansko razdoblje.

Namjena, ostvarenje plana i izvori financiranja su:

Namjena	Iznos		Ostvarenje u %	Izvori financiranja	
	Planirano	Ostvareno		Prihodi za posebne namjene	Pomoći
II. faza kanalizacijskog sustava – po Ugovoru o financiranju izgradnje kolektorskog sustava KLASA: 61-02/18-01/14 – završetak precrpnih stanica	62.317,56	62.317,56	100,00%	62.317,56	0,00
II. faza kanalizacijskog sustava - krak prema Rudopolju (izgradnja i nadzor)	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
II. faza kolektorskog sustava - Crpne stanice iz prijašnjih godina	70.000,00	17.901,35	25,57%	0,00	17.901,35
<b>Ukupno</b>	<b>432.317,56</b>	<b>80.218,91</b>	<b>18,56%</b>	<b>62.317,56</b>	<b>17.901,35</b>

### 1.1.1. IV. b faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine - Sustav odvodnje naselja G. B. Potok i V. faza kanalizacijskog sustava Općine Vrhovine - Sustav odvodnje naselja Rudopolje

Provedba ova dva projekta nisu započeta u 2018. godini i prenijeti su u naredno plansko razdoblje.

### 1.1.2. III. Faza kanalizacijskog sustava naselja Donji Babin Potok

Ovaj projekt izvodi se po Glavnom i izvedbenom projektu zajedničke oznake H-092/GP-092/13 od svibnja 2015. godine i Rješenja o izmjeni Građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/16-01/000032, URBROJ: 2125/1-08-3-16-0003 od 21.09.2016. godine i Građevinskom projektu – Mapa 1, zajednička oznaka projekta: HE-170, broj projekta i broj mape: GP-170/16 od prosinca 2017. godine - izrađivača Hidroeko d.o.o. Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000041, URBROJ: 2125/1-08-3-18-0009 od 06.09.2018. godine a obuhvaća izgradnju kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Donji Babin Potok uz učešće sredstava EU odnosno MRRIFEU. U tijeku godine proveden je postupak, koji je započeo u 2017. godini, aplikacije i priprema za njegovu izvedbu za što je uloženo:

Opis	Iznos		Ostvarenje u %	Izvor Prihodi za posebne namjene
	Planirano	Ostvareno		
III. faza kanalizacijskog sustava (konzultant - aplikacija)	35.000,00	30.500,00	87,14%	30.500,00
III. faza kanalizacijskog sustava (pročistač u D.B. Potok - izgradnja, nadzor i projektiranje)	7.251,56	7.251,56	100,00%	7.251,56
III. faza kanalizacijskog sustava (pročistač u D.B. Potok- izgradnja)	400.000,00	0,00	0,00%	0,00
III. faza kanalizacijskog sustava (pročistač u D.B. Potoku - izgradnja)	392.748,44	0,00	0,00%	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>835.000,00</b>	<b>37.751,56</b>	<b>0,04521145</b>	<b>37.751,56</b>

Okončanje izgradnje prenosi se u 2019. godinu.

### 1.1.3. Održavanje vodnih građevina

Za implementaciju sustava vodoopskrbe od planiranih 80.000,00 kn vlastitom komunalnom poduzeću Vreline izvršena je naknada ulaganja u iznosu od 68.287,24 kn.

## 1.2. Objekte i infrastrukturu komunalne namjene

### 1.2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta

U 2018. godini priprema se projektna dokumentacije za izgradnja parkirališta na k.č. 4872/2. k.o. Vrhovine za koju do isteka godine nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi zbog čega je provedba ovog projekta - **Parkiralište na k. č. 4782 Vrhovine** – koji je od osobitog značaja, u 2019. godinu. Po Građevinskom projektu DP-56-02/2016 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski, Općina Vrhovine oznake DP-56-03/2016 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski, – Etapa II, Općina Vrhovine.

Isto tako započeta modernizacija nerazvrstanih cesta u 2016. i 2017. godini koja je prenijeta 2018. godinu ostvarena je.

<i>Namjena</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Izvršenje u %</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o</i>
<b>Ukupno ceste i ulice</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Parkiralište na k. č. 4782 Vrhovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>93,56%</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>0,00</b>
Izrada projektne dokumentacije	30.000,00	9.375,00	31,25%	9.375,00	0,00
Modernizacija NC 5017- DC 52 - zaseok Trtica	50.000,00	20.757,04	41,51%	20.757,04	0,00
NC u naselju GB Potok i Dugi Dol (asfaltiranje)	70.000,00	65.882,46	94,12%	65.882,46	0,00
Modernizacija i asfaltiranje NC MO Turjanski	563.000,00	551.851,80	98,02%	551.851,80	0,00
Ceste - ugovori iz 2017. godine	495.000,00	491.687,38	99,33%	491.687,38	0,00
Nadzor na obnovi cesta	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija</b>	<b>18.600,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>20,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija	18.000,00	3.750,00	20,83%	0,00	3.750,00

### 1.2.2. Mrtvačnice

Tijekom planskog razdoblja do 2021. godine ulaganjem u mrtvačnice mjesnih groblja postupno će se opremiti i uređivati objekti mrtvačnica ali i njihova izgradnja kao i eksterijer i interijer samih groblja.

Zbog ograničenih operativno-radnih kapaciteta Upravitelja groblja (Vrhkom d.o.o.) planirana aktivnost ostvarena je samo 49,13% pa se ova zadaća ostvarenja uređenja eksterijera i interijera groblja prenosi u dinamički plan za naredno plansko razdoblje.

U 2018. godini ostvarenje plana i izvori financiranja bili su:

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Pomoći	Prihodi za posebne namjene
<b>Mrtvačnice i grobna infrastruktura</b>	<b>208.000,00</b>	<b>102.188,40</b>	<b>49,13%</b>	<b>86.543,67</b>	<b>15.644,73</b>
<b>Mrtvačnica u naselju DB Potok</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mrtvačnica u mjesnom groblju DB Potok (ostali troškovi)	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Ograda groblja u Turjanskom</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.083,50</b>	<b>98,69%</b>	<b>69.083,50</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja ograde groblja u Turjanskom	70.000,00	69.083,50	98,69%	69.083,50	0,00
<b>Mrtvačnica u groblju u Zalužnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.158,39</b>	<b>81,58%</b>	<b>8.158,39</b>	<b>0,00</b>
Uređenje mrtvačnice u groblju u Zalužnici	10.000,00	8.158,39	81,58%	8.158,39	0,00
<b>Kapitalna pomoć vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o.</b>	<b>98.000,00</b>	<b>24.946,51</b>	<b>25,46%</b>	<b>9.301,78</b>	<b>15.644,73</b>
Dodatna ulaganja u objekte u mjesnom groblju u Vrhovinama	70.000,00	15.644,73	22,35%	0,00	15.644,73
Dodatna ulaganja u objekte - priključak struje u mrtvačnici	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Uređenje okoliša u groblju u naselju G. Vrhovine - groblje II.	20.000,00	9.301,78	46,51%	9.301,78	0,00

### 1.2.3. Javna rasvjeta

U cilju racionalizacije potrošnje električne energije, izvršena je nabava stupova i rasvjetnih solarnih panela i postavljeno u DB Potoku te je izvršena dogradnja postojeće i nove ulične rasvjete i to:

- u naselju Vrhovine (Seoci i SS Kranjčević),
- u naselju Gornje Vrhovine (uz ŽC 5149),
- u naselju Zalužnica (za kamp Zelena Dolina, i uz DC 52),
- u naselju GB Potok (odvojka za Bige).

Pored toga investicijsko održavanje odnosno izmjena postojeći armatura javne rasvjete izvršeno je na uličnoj rasveti u naseljima: Zalužnica, Vrhovine, GB Potok i Gornje Vrhovine.

Ostvarenje plana i izvori financiranja po namjeni ostvareno je:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici
<b>Javna rasvjeta</b>	<b>302.400,00</b>	<b>268.568,10</b>	<b>88,81%</b>	<b>152.136,50</b>	<b>116.431,60</b>
<b>Izgradnja solarne javne rasvjete</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.136,50</b>	<b>99,83%</b>	<b>152.136,50</b>	<b>0,00</b>
Izgradnja solarne javne rasvjete (stupovi, svjetiljke, paneli)	152.400,00	152.136,50	99,83%	152.136,50	0,00
<b>Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.431,60</b>	<b>77,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>116.431,60</b>
Električna energija	95.000,00	69.840,98	73,52%	0,00	69.840,98
Sitni inventar - nakit za novogodišnje blagdane	15.000,00	8.625,00	57,50%	0,00	8.625,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	40.000,00	37.965,62	94,91%	0,00	37.965,62

### 1.2.4. Održavanje javnih površina

Planirano uređenje javnih površina je financijski izvršeno kako slijedi:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene
<b>Održavanje javnih površina i tekuće potpore</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.037,51</b>	<b>102,76%</b>	<b>113.037,51</b>
Usluge održavanja javnih površina	110.000,00	113.037,51	102,76%	113.037,51

Struktura usluga održavanja javnih površina je:

Izvoditelj	Aktivnost	Račun	Iznos
Vrhkom d.o.o. Vrhovine	Skidanje novogodišnjeg nakita	62-18002	2.562,50
Vrhkom d.o.o. Vrhovine	Uređenje javnih površina - košenje trave	039-18	21.365,00
Čudić J.d.o. GB Potok	Održavanje javnih površina u naseljima Donji i Gornji Babin Potok	09/1/18	10.050,00
Čudić J.d.o. GB Potok	Održavanje javnih površina u naselju Gornje Vrhovine	10/1/18	15.000,00
<b>Ukupno</b>			<b>48.977,50</b>

### 1.3. Održavanje nerazvrstanih cesta

U tijeku 2018. godine za održavanje i upis NC uloženo je 428.475,11 kn od čega 83,80% za održavanje i 16,20% za troškove upisa NC sukladno Odluci o evidenciji i knjigovodstvenom ustroju evidencije nerazvrstanih cesta Općine Vrhovine (*Županijski glasnik* "Ličko-senjske županije broj \_\_\_\_").

Namjena i struktura usluga ostvarena je:

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o	Opći prihodi i primici	DONACIJA - pravnih osoba i udruga
<b>Održavanje NC</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>164.209,69</b>	<b>194.827,50</b>
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	215.000,00	214.827,50	99,92%	0,00	19.937,08	194.827,50
Investicijsko održavanje kolnika nerazvrstanih cesta	160.000,00	144.272,61	90,17%	0,00	144.272,61	0,00
<b>Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne i katastarske evidencije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>86,72%</b>	<b>69.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Upis NC (LC 59041 do Stojanović i NC 5017, NC u Zalužnici i ostale)	80.000,00	69.375,00	86,72%	69.375,00	0,00	00,00

Sredstva za zimsko održavanje odobreno je od strane DC u obliku pomoći – donacije pravnih osoba prema prihvaćenom Programu zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Vrhovine u zimskom razdoblju 2017. – 2018. godina KLASA: 340-09/17-01/5, URBROJ:2125/09-02/01/17-1 od 06.10.2017. godine.

Pojedinačna usluge prema izvoditeljima i aktivnostima ostvarena je i to:

Izvoditelj	Aktivnost	Račun	Iznos
<b>Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta</b>			<b>214.764,58</b>
Obrt Kovač GB Potok	Uklanjanje snijega po Ugovoru*	1/1/1, 2/1/1 i 9/1/1	168.827,50
Čudić J.d.o. GB Potok	Uklanjanje snijega po Ugovoru**	01/01/18 i 02/1/18	45.937,08
<b>Investicijsko održavanje kolnika nerazvrstanih cesta</b>			<b>144.272,61</b>
Obrta Kovač DB Potok	Dobava pijeska za nasipavanje NC naselja Turjanski	31/1/1	15.304,13
Vrhkom d.o.o. Vrhovine	Nasipavanje, planiranje i saniranje udarnih rupa	067-18	125.218,48
DU EL d.o.o. Projekt d.o.o. Rijeka	Nadzor	41/PR1/1	3.750,00
<b>Upis NC</b>			<b>69.357,00</b>
Geoprojekt d.d. Rijeka	Geodetski elaborat LC 59139 - Vrhovine	382-1-1	12.500,00
Geoprojekt d.d. Rijeka	Geodetski elaborat NC naselja Zalužnica	53-1-1	9.750,00
Ured ovl. Inž. Otočac Geodetski elaborat DC 52 - Dugi Dol	Geodetski elaborat LC-59037 - DC 52 - Dugi Dol	93/218	19.125,00
Ured ovl. Inž. Otočac	Iskolčenje trase NC DB Potok	121/2018	3.125,00
Ured ovl. Inž. Otočac - geodetski elaborat LC 59139 - Vrhovine	Geodetski elaborat izvedenog stanja NC naselja Turjanski	92/2018	24.857,00
<b>Ukupno</b>			<b>428.394,19</b>

*Ugovoru\** - Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba NAB 1/16

*Ugovoru\*\** - Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Vrhovine za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba NAB 2/16

#### 1.4. Dječje igralište

Ograda i igrališna površina Dječje igralište u naselju Vrhovine je zbog zapuštenosti i dotrajalosti putem vlastitog komunalnog poduzeća sanirana i obnovljena ugradnjom novih panela za što je izdvojeno:

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene
<b>Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.928,82</b>	<b>33,24%</b>	<b>24.928,82</b>
Pomoći vlastitom kom. poduzeću Vrhkom d.o.o.	50.000,00	2.385,43	4,77%	2.385,43
Obnova ograde dječjeg igrališta u Vrhovinama	25.000,00	22.543,39	90,17%	22.543,39

#### 1.5. Komunalni otpad

Ispunjavajući obveza koje proizlaze iz članka 20. stavak 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 32/17.) i Odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 20/17.) Općina iz proračuna izdvojila za prikupljanje i zbrinjavanje otpada s područja Općine:



Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici
<b>Prikupljanje i zbrinjavanje otpada</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.133,05</b>	<b>78,14%</b>	<b>50.446,30</b>	<b>2.686,75</b>
<b>Tekuće potpore Vrhkom- u po čl. 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.133,05</b>	<b>78,14%</b>	<b>50.446,30</b>	<b>2.686,75</b>
Tekuće potpore zbrinjavanja otpada	18.000,00	2.686,75	14,93%		2.686,75
Održivo gospodarenje otpadom	10.000,00	9.281,25	92,81%	9.281,25	
Ekološka renta – po Sporazumu s Gradom Otočcem	40.000,00	41.165,05	102,91%	41.165,05	

U okviru ovog izdatka planirano je i izgradnja dijela zelenih otoka koji su, zbog izostanka donošenja Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2019.-2024. godina, prenijeto u naredno plansko razdoblje.

### 1.6. Nabavu materijalne imovine za provedbu projekata

Za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Donji Babin Potok izvršen je otkup građevinskih čestica i to:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o
<b>Prirodna bogatstva - zemljišta</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>95.600,00</b>
Otkup dijela k. č. 4782/1 i 4782/2 k.o. Vrhovine i k.č.1152/2, 972/12 k.o. B.P.	96.000,00	95.600,00	99,58%	95.600,00

## 2. Program građenja objekata i infrastrukture SRC „Bijeli Vrh“

Ambiciozan program građenja objekata i infrastrukture SRC „Bijeli Vrh“, kao jednu od okosnica gospodarskog razvoja Općine, nije zbog brojnih vanjskih čimbenika, ostvaren u dinamici koja je planom postavljena. Međutim, osnivanjem Javne ustanove SRC Bijeli Vrh ustanovljavanje potrebne kadrovskih potencijala, stvorene su povoljnije prilike za dinamičnije građenje objekata i infrastrukture ali i gospodarskih aktivnosti.

U takvim okolnostima i raspoloživim kadrovskim potencijalom ostvarenje projekta u 2018. godini od 69,01% nije zanemariva.

Činjenica je da je u 2018. godini stvorena solidna pretpostavka za izvedbu projekata Javne ustanove kako u organizacijsko-tehničko–provedbenom tako i u financijskom smislu.

Planirane aktivnosti i njihovo ostvarenje vidljivo je iz slijedeće tablice:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene	Pomoći
<b>Sportsko rekreacijski centar "Bijeli vrh"</b>	<b>2.512.600,00</b>	<b>1.733.989,25</b>	<b>69,01%</b>	<b>1.580.391,69</b>	<b>153.597,56</b>
<b>ZIP LINE</b>	<b>1.367.600,00</b>	<b>964.636,82</b>	<b>70,54%</b>	<b>942.289,26</b>	<b>22.347,56</b>
<b>ZIP LINE 1 - prihvatna točka "B" Brda ZIP LINE Rudopolje - polazna točka Panos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.282,22</b>	<b>92,56%</b>	<b>46.282,22</b>	<b>0,00</b>
ZIPP LINE I Rudopolje - Gornje Vrhovine (prava služnosti)	35.000,00	32.032,22	91,52%	32.032,22	0,00
ZIPP LINE I Rudopolje - Gornje Vrhovine (projektna dokumentacija)	15.000,00	14.250,00	95,00%	14.250,00	0,00

<b>ZIP LINE 3 - prihvatna točka "B" Brda ZIP LINE Rudopolje - okretna točka Deličev Obljaj</b>	<b>457.000,00</b>	<b>206.196,04</b>	<b>45,12%</b>	<b>183.848,48</b>	<b>22.347,56</b>
ZIP LINE 3 - izgradnja točke A, nadzor i postavljanje sajle	170.000,00	170.000,00	100,00%	170.000,00	0,00
ZIPP LINE 3 Rudopolje - Deličev Obljaj (prava služnosti)	15.000,00	348,48	2,32%	348,48	0,00
ZIPP LINE 3 Rudopolje - Deličev Obljaj (elaborat umanjene vrijed. zemljišta)	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00
ZIPP LINE 3 Rudopolje - Deličev Obljaj (elaborat naknade prava služnosti)	12.000,00	3.500,00	29,17%	3.500,00	0,00
ZIP LINE 3 - izgradnja točke A, nadzor i postavljanje sajle	250.000,00	22.347,56	8,94%	0,00	22.347,56
<b>ZIP LINE 2 - prihvatna točka "B" Brda - okretna točka Deličev Obljaj</b>	<b>860.600,00</b>	<b>712.158,56</b>	<b>82,75%</b>	<b>712.158,56</b>	<b>0,00</b>
ZIP LINE 2 - okončanje izgradnje i uređenje okoliša	755.634,78	677.821,71	89,70%	677.821,71	0,00
ZIP LINE 2 (okončanje izgradnje i uređenje okoliša)	60.600,00	34.336,85	56,66%	34.336,85	0,00
ZIP LINE 2 - dovršetak izgradnje	44.365,22	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>BOWLING CENTAR PLITVICE DB POTOK</b>	<b>134.000,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>131.250,00</b>
Bowling centar - troškovi aplikacije na mjeru 7.4. Ruralni razvoj	30.000,00	28.125,00	93,75%	0,00	28.125,00
Bowling centar Plitvice - projektna dokumentacija	104.000,00	103.125,00	99,16%	0,00	103.125,00
<b>Hostel Gornje Vrhovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.606,25</b>	<b>99,87%</b>	<b>299.606,25</b>	<b>0,00</b>
Hostel Gornje Vrhovine (izgradnja i nadzor)	300.000,00	299.606,25		299.606,25	
<b>Skijalište "Panos"</b>	<b>711.000,00</b>	<b>338.496,18</b>	<b>47,61%</b>	<b>338.496,18</b>	<b>0,00</b>
Skijalište Panos - parkiralište (projektna dokumentacija, glavni projekt)	166.000,00	88.246,15	44,61%	88.246,15	0,00
Skijalište Panos - skijaške staze (otkup zemljišta, elaborat umanj. vrijed. zemljišta)	45.000,00	27.214,95	44,61%	27.214,95	0,00
Skijalište Panos otkup zemljišta	500.000,00	223.035,08	44,61%	223.035,08	0,00

### 3. Proračunska sredstva kojima je realiziran programa komunalnih djelatnosti i vodnih građevina – poveznica s Proračunom

Nastavno se iskazuju izravne poveznice s ostvarenim proračunom za 2018. godinu

<b>Pozicija</b>	<b>Glava – Program aktivnost - konto</b>	<b>Vrsta prihoda i primitaka</b>	<b>Planirano</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Indeks</b>
<b>Glava</b>	<b>00204</b>	<b>KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>5.524.692,56</b>	<b>3.742.344,01</b>	<b>67,74</b>
<b>Glavni program</b>	<b>P04</b>	<b>Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine</b>	<b>2.953.692,56</b>	<b>1.513.172,26</b>	<b>51,23</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Vodne građevine</b>	<b>1.572.875,00</b>	<b>1.395.201,79</b>	<b>88,70</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100005</b>	<b>III. faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine</b>	<b>1.492.875,00</b>	<b>1.326.914,55</b>	<b>88,88</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.377.200,00</b>	<b>1.319.154,55</b>	<b>95,79</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



R0298	3861	III. faza vodoopskrbnog sustava Vrhovine. B. Potok (izgradnja i nadzor)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>377.200,00</b>	<b>319.154,55</b>	<b>84,61</b>
R0235	4124	Kućni priključci - projektiranje	27.200,00	0,00	0,00
R0209	4214	Izgradnja priključnih vodovoda u naseljima G. Vrhovine i Rudopolje	350.000,00	319.154,55	91,19
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0306	3861	Kapitalne pomoći - III. faza vodoopskrbnog sustava	81.800,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o</b>	<b>33.875,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>22,91</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.875,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>22,91</b>
R0208	4214	III. faza vodoopskrbe Općine Vrhovine	33.875,00	7.760,00	22,91
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Uvođenje sustava obrade podataka i naplate isporučene pitke vode</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.287,24</b>	<b>85,36</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.287,24</b>	<b>85,36</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.287,24</b>	<b>85,36</b>
R0224	3861	Pomoći vlastitom kom. poduzeću Vreline d.o.o.	80.000,00	68.287,24	85,36
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine</b>	<b>1.380.817,56</b>	<b>117.970,47</b>	<b>8,54</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>II. faza kanalizacijskog sustava Vrhovine - Babin Potok</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada. šteta s o</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0210	4214	II. faza kanalizacijskog sustava (krak prema Rudopolju) izgradnja	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100010</b>	<b>IV. b faza kanalizacijskog sustava- Sustav odvodnje naselja G.B. Potok</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0129	4124	IV.b faza kanalizacijskog sustava (prava služnosti)	10.000,00	0,00	0,00
R0228	4214	IV b. faza kanalizacijskog sustava - troškovi vještačenja i UDU	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100011</b>	<b>V. faza kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Rudopolje</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0132	4214	V. faza kanalizacijskog sustava (izrada idejnog i glavnog projekta)	16.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Tekuće potpore vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o. za izgrad. kanaliz. sustava</b>	<b>1.334.817,56</b>	<b>117.970,47</b>	<b>8,84</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>104.569,12</b>	<b>100.069,12</b>	<b>95,70</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.569,12</b>	<b>100.069,12</b>	<b>95,70</b>
R0156	3861	III. faza kanalizacijskog sustava (konzultant - aplikacija)	35.000,00	30.500,00	87,14
R0236	3861	III. faza kanalizacijskog sustava (pročistač u D.B. Potok - izgradnja, nadzor i projektiranje)	7.251,56	7.251,56	100,00

R0243	3861	II. faza kanalizacijskog sustava - krak prema Rudopolju (izgradnja i nadzor)	62.317,56	62.317,56	100,00
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>370.000,00</b>	<b>17.901,35</b>	<b>4,84</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>17.901,35</b>	<b>4,84</b>
R0164	3861	II. faza kanalizacijskog sustava - krak prema Rudopolju (izgradnja i nadzor)	300.000,00	0,00	0,00
R0299	3861	II. faza kolektorskog sustava - Crpne stanice	70.000,00	17.901,35	25,57
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>DONACIJA - pravnih osoba i udruga</b>	<b>860.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>860.248,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0128	3861	III. faza kanalizacijskog sustava ( pročištač u D.B. Potok- izgradnja)	400.000,00	0,00	0,00
R0159	3861	IV.b. faza kanalizacijskog sustava (idejni i glavni projekt)	67.500,00	0,00	0,00
R0307	3861	III. faza kanalizacijskog sustava (pročištač u D.B. Potoku - izgradnja)	392.748,44	0,00	0,00
<b>Glavni program</b>	<b>P05</b>	<b>Ostala komunalna infrastruktura</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>2.229.171,75</b>	<b>86,70</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>Ceste i ulice</b>	<b>1.711.600,00</b>	<b>1.571.715,87</b>	<b>91,83</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Parkiralište na k. č. 4782 Vrhovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0216	4124	Izrada projektne dokumentacije	20.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100009</b>	<b>Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>93,56</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>93,56</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.139.553,68</b>	<b>93,56</b>
R0215	4124	Izrada projektne dokumentacije	30.000,00	9.375,00	31,25
R0213	4213	Modernizacija NC 5017- DC 52 - zaseok Trtice	50.000,00	20.757,04	41,51
R0214	4213	NC u naselju GB Potok i Dugi Dol (asfaltiranje)	70.000,00	65.882,46	94,12
R0237	4213	Modernizacija i asfaltiranje NC MO Turjanski	563.000,00	551.851,80	98,02
R0284	4213	Ceste - ugovori iz 2017. godine	495.000,00	491.687,38	99,33
R0300	4213	Nadzor na obnovi cesta	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100011</b>	<b>Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija</b>	<b>18.600,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>20,16</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0137	4227	Vertikalna i horizontalna prometna signalizacija	3.600,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s o</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>25,00</b>
R0250	4227	Vertikalna i horizontalna cestovna signalizacija	15.000,00	3.750,00	25,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>375.000,00</b>	<b>359.037,19</b>	<b>95,74</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.937,08</b>	<b>99,69</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.937,08</b>	<b>99,69</b>
R0140	3234	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	20.000,00	19.937,08	99,69

<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.272,61</b>	<b>90,17</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.272,61</b>	<b>90,17</b>
R0219	3232	Investicijsko održavanje kolnika nerazvrstanih cesta	160.000,00	144.272,61	90,17
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>DONACIJA - pravnih osoba i udruga</b>	<b>195.000,00</b>	<b>194.827,50</b>	<b>99,91</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>194.827,50</b>	<b>99,91</b>
R0238	3234	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	195.000,00	194.827,50	99,91
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne i katastarske evidencije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>86,72</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>86,72</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.375,00</b>	<b>86,72</b>
R0133	4213	Upis NC (LC 59041 do Stojanović i NC 5017, NC u Zalužnici i ostale)	80.000,00	69.375,00	86,72
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>Mrtvačnice i grobna infrastruktura</b>	<b>208.000,00</b>	<b>102.188,40</b>	<b>49,13</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Mrtvačnica u naselju DB Potok</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadokn. šteta s o</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0142	4214	Mrtvačnica u mjesnom groblju DB Potok (ostali troškovi)	30.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100006</b>	<b>Ograda groblja u Turjanskom</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.083,50</b>	<b>98,69</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.083,50</b>	<b>98,69</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.083,50</b>	<b>98,69</b>
R0143	4214	Izgradnja ograde groblja u Turjanskom	70.000,00	69.083,50	98,69
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100009</b>	<b>Mrtvačnica u groblju u Zalužnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.158,39</b>	<b>81,58</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.158,39</b>	<b>81,58</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.158,39</b>	<b>81,58</b>
R0301	4214	Uređenje mrtvačnice u groblju u Zalužnici	10.000,00	8.158,39	81,58
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Kapitalna pomoć vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o.</b>	<b>98.000,00</b>	<b>24.946,51</b>	<b>25,46</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>78.000,00</b>	<b>15.644,73</b>	<b>20,06</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.644,73</b>	<b>22,35</b>
R0291	3861	Dodatna ulaganja u objekte u mjesnom groblju u Vrhovinama	70.000,00	15.644,73	22,35
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0220	4541	Dodatna ulaganja u objekte - priključak struje u mrtvačnici	8.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.301,78</b>	<b>46,51</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.301,78</b>	<b>46,51</b>
R0302	3232	Uređenje okoliša u groblju u naselju G. Vrhovine - groblje II.	20.000,00	9.301,78	46,51
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>302.400,00</b>	<b>268.568,10</b>	<b>88,81</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100002</b>	<b>Izgradnja solarne javne rasvjete</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.136,50</b>	<b>99,83</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.136,50</b>	<b>99,83</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>152.400,00</b>	<b>152.136,50</b>	<b>99,83</b>

R0145	4214	Izgradnja solarne javne rasvjete (stupovi, svjetiljke, paneli)	152.400,00	152.136,50	99,83
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100001</b>	<b>Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.431,60</b>	<b>77,62</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.431,60</b>	<b>77,62</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.431,60</b>	<b>77,62</b>
R0146	3223	Električna energija	95.000,00	69.840,98	73,52
R0303	3225	Sitni inventar - nakit za novogodišnje blagdane	15.000,00	8.625,00	57,50
R0285	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	40.000,00	37.965,62	94,91
<b>Program</b>	<b>1004</b>	<b>Ostala infrastruktura</b>	<b>281.000,00</b>	<b>233.566,33</b>	<b>83,12</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100006</b>	<b>Prirodna bogatstva - zemljišta</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>99,58</b>
<b>Izvor</b>	<b>9.4.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknadu šteta s o</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>99,58</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>96.000,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>99,58</b>
R0241	4111	Otkup dijela k. č. 4782/1 i 4782/2 k.o. Vrhovine i k.č.1152/2, 972/12 k.o. B.P.	96.000,00	95.600,00	99,58
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100002</b>	<b>Održavanje javnih površina i tekuće potpore</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.037,51</b>	<b>102,76</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.037,51</b>	<b>102,76</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113.037,51</b>	<b>102,76</b>
R0151	3232	Usluge održavanja javnih površina	110.000,00	113.037,51	102,76
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100005</b>	<b>Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.928,82</b>	<b>33,24</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.928,82</b>	<b>33,24</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>24.928,82</b>	<b>33,24</b>
R0223	3861	Pomoći vlastitom kom. poduzeću Vrhkom d.o.o.	50.000,00	2.385,43	4,77
R0292	3861	Obnova ograde dječjeg igrališta u Vrhovinama	25.000,00	22.543,39	90,17
<b>Program</b>	<b>1008</b>	<b>Prikupljanje i zbrinjavanje otpada</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.133,05</b>	<b>78,14</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Tekuće potpore Vrhkom- u po čl. 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komun. otpada</b>	<b>68.000,00</b>	<b>53.133,05</b>	<b>78,14</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.686,75</b>	<b>14,93</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.686,75</b>	<b>14,93</b>
R0246	3861	Tekuće potpore zbrinjavanja otpada	18.000,00	2.686,75	14,93
<b>Izvor</b>	<b>3.8.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.446,30</b>	<b>100,89</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.446,30</b>	<b>100,89</b>
R0230	3234	Održivo gospodarenje otpadom	10.000,00	9.281,25	92,81
R0141	3295	Ekološka renta	40.000,00	41.165,05	102,91

#### 4. Zaključni dio

Ovo Izvješće sačinjeno je na osnovi vjerodostojne podloge i bilo je predmetom savjetovanja s otvorenom javnošću temeljem čega je izrađeno u predloženom sadržaju i formi. Kako je iz ovog Izvješća razvidno Općina Vrhovine, sukladno Strategiji razvoja, ulaže kontinuirano znatne napore na razvoju i unapređenju komunalne i svake druge infrastrukture koje izravno doprinosi porastu standarda svakog građanina pri čemu posebno priznanje imaju svi koji tom napretku daju izravnu ili neizravnu potporu.

Ovo Izvješće objavit će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije „

Općina Vrhovine Općinsko vijeće

1. KLASA:361-02/18-01/27

**građenja objekata i infrastrukture SRC „Bijeli Vrh“**

Predsjednik

URBROJ: 21205/09-01/01/18-1

Nikola Ivančević v.r.

Vrhovine, 18.12.2018. godine