

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 68/18 i 110/18,.) i članka 18. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 5/18., 12/18. i 20/18.) Općinski načelnik podnosi

Izješće

o ostvarivanju Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. u Općini Vrhovine

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godinu u Općini Vrhovine (u daljnjem tekstu: **Program**) donijelo je Općinsko vijeće na 19. sjednici, KLASA:302-01/19-10/2, URBROJ: 21205/09-01/01/19-2 od 12.12.2019. godine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 35/19.) , a Izmjene i dopune na 24. sjednici održanoj 17.11.2019. godine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 32/20.)

Sredstva za provedbu **Programa** osigurana su u Proračunu Općine Vrhovine za 2020. godinu Glavom 00204 Komunalne djelatnosti .

Provedba **Programa** se provodila putem vlastitih komunalnih poduzeća Vrhkom d.o.o. ali i direktno putem narudžbenica za poslove koje Vrhkom d.o.o. u datom momentu ne može obaviti a žurnog su karaktera.

1. Ostvarenje programa održavanje komunalne infrastrukture

1.1. Održavanje nerazvrstanih cesta

U tijeku 2020. godine za održavanje i upis NC uloženo je 231.900,39 kn od čega 64% za održavanje tijekom proljeća, ljeta i jeseni i 36 % tijekom zime .

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi od posebne namjene	DONACIJA - pravnih osoba i udruga
Održavanje NC	380.000,00	231.900,39	61,03 %	148.959,89	82.940,50
Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	180.000,00	82.940,50	46,08 %		82.940,50
Investicijsko održavanje kolnika nerazvrstanih cesta	200.000,00	148.959,89	74,48%	148.959,89	

Evidentno je da ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture dovodi do smanjenja troškova održavanja komunalne infrastrukture. U usporedbi sa 2019 godini za ovu namjenu utrošeno je 462.180,23 kn , dakle u 2020 godini utrošeno je 230.279,84 kn manje odnosno 50% manje sredstava u odnosu na godinu ranije.

1.2. Održavanje građevina oborinske odvodnje

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi od posebne namjene
Održavanje oborinske odvodnje	10.000,00	9.478,18	94,78 %	9.478,18
Tekući popravci i sanacije	10.000,00	9.478,18	94,78 %	9.478,18

1.3. Održavanje javnih površina

Planirano uređenje javnih površina je financijski izvršeno kako slijedi:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Donacije pravnih i fizičkih osoba
Održavanje javnih površina i tekuće potpore	269.306,70	263.485,07	97,84 %	263.485,07
Uređenje bunara „Borovača“	89.306,70	86.834,66	97,23%	86.834,66
Usluge održavanja javnih površina(košnja trave na javnim površinama, košnja živica uz NC, održavanje dječjeg igrališta, održavanje zelene površine ispred Ambulante i oko sakralnih objekata, te održavanje okoliša vodnih građevina)	180.000,00	176.650,41	98,14%	176.650,41

U 2020 godini nakon višegodišnjeg planiranja i pripreme obnovljen je bunar „Borovača“ u zaseoku Čorci u naselju Vrhovine.

1.4. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

1.4.1. Javna rasvjeta

		planirano	ostvareno	Izvršenje u %	Izvori		
					opći prihodi i primici	prihodi za posebne namjene	Donacije pravnih i fizičkih osoba
1.4.1.	Javna rasvjeta	335.000,00	294.408,15	87,88%	143.142,01	71.366,14	79.900,00
1.4.1.1.	Održavanje javne rasvjete	40.000,00	36.817,52	92,04%	36.817,52		
1.4.1.2.	Trošak električne energije	85.000,00	87.074,49	102,44%	87.074,49		
1.4.1.3.	Dogradnja javne rasvjete	50.000,00	26.301,25	52,60%		26.301,25	
1.4.1.4.	Dogradnja solarne javne rasvjete	130.000,00	124.964,89	96,12%		45.064,89	79.900,00
1.4.1.5.	nabavka nakita	30.000,00	19.250,00	64,17%	19.250,00		

Tijekom godine izvršene su zamjene javne rasvjete u :

- u naselju Vrhovine (Seoci i S.S. Kranjčević, Augusta Šenoe, Otočka ulica, Senjska),
- u naselju Gornje Vrhovine (uz ŽC 5149 i D52.),
- u naselju Zalužnica (uz DC 52 i ŽC 5130),
- u naselju GB Potok (odvojka za Bige).
- U naselju Donji Babin Potok (uz D 52)

Pored toga investicijsko održavanje odnosno izmjena postojeći armatura javne rasvjete izvršeno je na uličnoj rasvjeti u naseljima: Zalužnica, Vrhovine, D.B. Potok i Gornje Vrhovine. U naselju Rudopolje i Gornje Vrhovine i Zalužnica postavljena je solarna javna rasvjeta, te je nabavljena solarna javna rasvjeta i z naselja Turjanski.

1.4.2. Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija

		planirano	ostvareno	Izvršenje u %	Izvori	
					prihodi za posebne namjene	Donacije pravnih i fizičkih osoba
1.4.2.	Horizontalna i vert.prom.signalizacija	150.500,00	143.792,73	95,54%	12.839,98	130.952,75
1.4.2.1.	dobava i postavljanje horiz. i vert. Signalizacija	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	
1.4.2.2.	postavljanje horiz. Signalizacije i oznaka	5.500,00	2.839,98	51,64%	2.839,98	
1.4.2.3.	Nadzorne kamere-nabava i ugradnja	135.000,00	130.952,75	97,00%		130.952,75

1.5. Objekte i infrastrukturu komunalne namjene

1.5.1. Mrtvačnice i groblja na području Općine Vrhovine

Tijekom 2020 godine završeni su radovi na obnovi ograde oko groblja u naselju Rudopolje. Ostale aktivnosti na grobljima provedene su kroz redovno održavanje koje sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Vrhovine obavlja vlastito komunalno društvo Vrhkom d.o.o.

Namjena	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Pomoći
Mrtvačnice i groblna infrastruktura	52.000,00	11.656,14	22,42%	11.656,14
Dodatna ulaganja u objekte u mjesnom groblju u Vrhovinama	20.000,00	0,00		
ulaganje u donje groblja u naselju G.Vrhovine	12.000,00	11.656,14	97,13%	11.656,14
ulaganja u gornje groblje u naselju G.Vrhovine	20.000,00	0,00		

2. Održivo gospodarenje otpadom

2.1. Komunalni otpad

Ispunjavajući obveza koje proizlaze iz članka 20. stavak 1. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 32/17.) i Odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 20/17.) Općina iz proračuna izdvojila za prikupljanje i zbrinjavanje otpada s područja Općine:

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %	Prihodi za posebne namjene	Pomoć
Prikupljanje i zbrinjavanje otpada	205.000,00	182.535,10	89,04%	142.865,10	39.670,00
Tekuće potpore Vrhkom- u po čl. 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada	205.000,00	182.535,10	89,04%	142.865,10	
Tekuće potpore zbrinjavanja otpada	60.000,00	60.000,00	100%	60.000,00	
Održivo gospodarenje otpadom	35.000,00	32.157,72	91,88%	32.157,72	
Ekološka renta – po Sporazumu s Gradom Otočcem	50.000,00	50.707,38	100,00%	50.707,38	
Izgradnja deponija za građevinski otpad-projektna dokumentacija	60.000,00	39.670,00	66,12%		39.670,00

U okviru ovog izdatka planirano je i izgradnja dijela zelenih otoka koji su, zbog nemogućnosti komunalnog društva Vrhkom d.o.o. da izvede radove prenijeto u naredno plansko razdoblje.

3. Zaključak

Imajući u vidu kadrovsku raspoloživost tijekom 2020 godine, i činjenicu je da Program realiziran u 84 %-tnom iznosu, te imajući u vidu da su tijekom 2020 godine isti ti radnici izvršili 42 ukopa pokojnika nezvezano za poslove koje tvrtka obavlja za Općinu Vrhovine, možemo biti zadovoljni realizacijom Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2020 godini u Općini Vrhovine. Ovaj izvještaj upućuje se na savjetovanje sa javnosti.

Namjena ulaganja	Planirano	Ostvareno	Izvršenje u %
Program održavanja komunalne infrastrukture	1.134.500,00	943.064,52	83,13%
Prikupljanje i zbrinjavanje otpada	205.000,00	182.535,10	89,04%
Ukupno	1.339.500,00	1.125.599,62	84,03%

Klasa:302-01/19-10/2

Urbroj:2125/09-02/01/21-8

Vrhovine, 02.02.2021 godine

Općinski načelnik
Milorad Delić bacc.iur.