

Na temelju članka 16. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 46. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj Ličko-senjske županije broj 5/18., 12/18. i 20/18.), Općinski načelnik Općine Vrhovine podnosi

Izvjешće o ostvarenju Plana razvojnih mogućnosti u Općini Vrhovine u 2020 godini

I.

Plan razvojnih mogućnosti i I. izmjene i dopune Plana razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine za 2020 godinu realizirane su kao u tabelarnom prikazu.

Tabelarni prikaz razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine u 2020. godini

Nazi v cilja	Naziv mjere prioriteta	Program /aktivnost	Naziv programa / aktivnost	Plan za 2020.	opis stanja	realizacija Plana
<i>Izgradnja i gospodarenja vodnim građevinama</i>	<i>Vodne građevine vodoopskrbe koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog</i>	<i>P01 1001 K100005</i>	Uređenje Cvijanović lokve u naselju Vrhovine	8.500,00	izvršeno u cijelosti	8.500,00
		<i>P01 1001 K1000011</i>	Korisnički vodovodni priključci	316.397,84	Izvedenu u skladu sa zahtjevima građana	262.594,57
	<i>Vodne građevine odvodnje koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja</i>	<i>P01 1002 K1000010</i>	Kolektorski sustav naselja G. B. Potok	305.000,00	U tijeku rješavanje imovinskih odnosa za ishođenje akta o građenju	287.768,52
			Kolektorski sustav naselja G. B. Potok - pravo služnosti	50.000,00		34.398,25
			Kolektorski sustav naselja G.B. Potok - troškovi vještačenja i ostalo	255.000,00		253.370,27
		<i>P01 1002 K1000011</i>	Kolektorski sustav naselja Rudopolje	10.000,00	Izrađena projektna dokumentacija i u postupku rješavanj imovinskih odnosa i ishođenje akta za gradnju	0,00
			<i>Kolektorski sustav naselja Rudopolje (prava služnosti)</i>	10.000,00		
			<i>Kolektorski sustav naselja Rudopolje - Troškovi vještačenja i ostalo</i>	0		

Unapređenje i izgradnja komunalne infrastrukture		P01 1002 T100002	<i>Tekuće potpore vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o. i Vrelina d.o.o. za izgradnja Kolektorskog sustava</i>	2.404.250,00		1.953.481,02
			<i>Kolektorski sustav naselja G. B. Potok (glavni projekt)</i>	68.000,00	Projekt se provodi preko javnog isporučitelja a te je umanjen za PDV	46.000,00
			Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju D.B.Potok	1.620.000,00	Projekt je u završnoj fazi	1.553.093,92
			<i>Kolektorski sustav naselja Rudopolje - krak prema ZIP LINE-u (Glavni projekt)</i>	16.250,00	Projekt je realiziran	8.500,00
			Nastavak izgradnje II. faze kolektorskog sustava- krak prema naselju Rudopolje	700.000,00	radovi u tijeku	345.887,10
	Građe Program implementacije vine komu	P01 1001 T100001	<i>Mjera iz odluka o vodoopskrbi - Pomoći vlastitom kom. poduzeću Vrelina d.o.o.</i>	200.000,00	realizirano u skladu sa potrebama javnog isporučitelja	61.615,75
		P05 1001 T100002	<i>Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne i katastarske evidencije</i>	30.000,00	realizirano u skladu sa potrebama	21.954,89
		P05 1003 A100001	<i>Tekuće potpore Vrhkom- u po čl. 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog k.o.</i>		realizirano u skladu sa potrebama isporučitelja usluge tvrtke Vrhkom d.o.o.	
			Održivo gospodarenje otpadom	35.000,00		32.157,72
			Ekološka renta	50.000,00		50.707,38
	P05 1001 K100001		256.508,98	radovi su u tijeku	116.252,50	

			Parkiralište na k.č. 4782 Vrhovine			
		P05 1002 T100005	Kapitalna pomoć vlastitom komunalnom poduzeću Vrhkom d.o.o. - pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja	220.448,24	realizirano u cijelosti	220.448,24
		P05 1002 K10001	Kapitalne pomoći - izgradnja mrtvačnice u naselju D.B. Potok	609.795,16	radovi su izvedeni prema planu	536.583,77
		P05 1002 K10001	Ograda groblja u Rudopolju, i Gornje Vrhovine i Vrhovine	157.000,00	radovi izvedeni u većem dijelu plana, ali nisu u cijelosti dovršeni	118.181,01
		K100001	Nabavka kamiona za odvojeno prikupljanje kućnog otpada	1.264.875,00	realizirano u cijelosti	1.264.875,00
P05 1003 K100002	Izgradnja solarne javne rasvjete	130.000,00	radovi izvedeni u cijelosti	124.964,89		
<i>Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja</i>	T05 1001 K10009	Projektiranje, izgradnja i nadzor pri izgradnji, projektna dokumentacija nogostupa u naselju D.B. Potok-G. Vrhovine	31.250,00	radovi izvedeni u cijelosti	31.250,00	
		Izgradnja šetnice u naselju D.B. Potok (projekt, izgradnja i nadzor)	2.500,00	izvedeni geodetski radovi	2.500,00	
		Izgradnja spojne ceste NC 5017- DC 52 - zaseok Trtice	297.950,00	izrađena projektna dokumentacija, rješeni imovinski odnosi i ishođen akt za gradnju. Projekt će se dovršiti	142.418,90	

					u 2021 godini			
		P05 1008 K100001	Sufinanciranje regionalnog odlagališta otpada	20.000,00	isplaćeno u cijelosti prema Sporazumu sa LSŽ	19.414,06		
<i>Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način</i>	<i>rekonstrukcije</i>	T05 1001 K10009	Izrada projektne dokumentacije i nadzor na asfaltiranju cesta	100.000,00	planirani radovi realizirani u cijelosti	96.593,75		
			Vertikalna i horizontalna signalizacija	150.500,00	planirani radovi realizirani u cijelosti	143.792,73		
			Troškovi izvlaštenja pri izgradnji ceste	80.000,00	realizirano prema planu	63.512,57		
			Izrada projektne dokumentacije za deponij građevinskog otpada	60.000,00	radovi izvedeni prema planu	39.670,00		
			Modernizacija i asfaltiranje NC MO Turjanski i G.Vrhovine	194.000,00	radovi izvedeni prema planu	179.708,10		
			obnova NC Lukići u naselju G.B. Potok	10.000,00	radovi izvedeni prema planu			
			Obnova asfalta NC G.B.Potok-Končarev kraj	470.000,00	radovi izvedeni prema planu	467.032,50		
			Modernizacija NC u naselju Zalužnica i Dugi Dol	252.000,00	radovi izvedeni prema planu	242.660,60		
			<i>Program održavanja komunalne</i>		T05 1001 T100001	<i>Tekuće održavanje</i>	484.416,71	
	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	180.000,00			radovi izvedeni prema potrebi	82.940,50		

			Investicijsko održavanje kolnika nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje	210.000,00	radovi izvedeni prema planu	148.959,89
		P05 1003 T100001	Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete	40.000,00	radovi izvedeni prema planu	36.817,52
			Električna energija	85.000,00	troškovi perma potrošnji	87.074,49
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	80.000,00	radovi izvedeni prema potrebi	45.551,25
		P05 1004 T100002	Održavanje javnih površina i tekuće potpore			
			Usluge održavanja javnih površina	180.000,00	radovi izvedeni prema potrebi	176.650,41
			Uređenje bunara Borovača u naselju Vrhovine	89.306,70	radovi izvedeni prema planu	86.834,66
		P05 1004K100 006	Prirodna bogatstva – zemljišta, poslovni prostor u Senjskoj 60 i k.č.684/1, K.O. Vrhovine	200.000,00	troškovi realizirani prema planu	200.000,00
		P11 1001 K100004	MINI ZIP			
			Izgradnja mini ZIP LINE, projektna dokumentacija i pravo služnosti	30.000,00	realizirano sve prema planu, ishoden akt o gradnji	23.695,60
		P11 1001 K100001	ZIP LINE 1			
			ZIPP LINE I Rudopolje - Gornje Vrhovine (prava služnosti)	125.000,00	radovi izvedeni prema planu	123.836,91
			ZIP LINE 1 Rudopolje - G. Vrhovine (kabliranje dalekovoda-elaborat)	15.000,00	Čeka se suglasnost HEP-a	0,00
		P11 1001 K100002	ZIP LINE 3 - prihvatna točka "B" Brda ZIP LINE Rudopolje -			

			okretna točka Deličev Obljaj				
			ZIPP LINE 3 Rudopolje - Deličev Obljaj (prava služnosti)	5.000,00	plaćeni stvarni troškovi prava služnosti državnim zemljištem	5.620,00	
		K100003	ZIP LINE 2				
			Naknada za pravo služnosti -šumsko zemljište	71.236,70	plaćeno pravo služnosti šumskim zemljištem u cijelosti	71.236,70	
	Skijalište Panos	P11 1002 K100002	Hostel Gornje Vrhovine				
			Hostel Gornje Vrhovine (izgradnja i nadzor)	550.000,00	izveden dio planiranih radova	294.812,50	
		P011 1002 K100001	Rekonstrukcija društvenog doma D.B. Potok - Bowling				
			Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	projekt nije rađen u 2020 godini	0,00	
		P011 1003 K100001	Skijalište Panos		130.000,00		
	Skijalište Panos otkup zemljišta		105.000,00	podmirene sve obveze prema planu	104.875,91		
			Izrada elaborata za zakup el.energije	25.000,00		25.000,00	
	Unapređenje sigurnosne i socijalne infrastrukture	Socijalni program	Glava 00203	USTANOVA CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI U OPĆINI VRHOVINE	354.193,80	troškovi Centra smanjeni z aplaču Ravnatelja koji je na 1/2 radnog vremena zaposlen u JUO	303.361,14
			P03, Program 1003				
A100003							
Glava 00202		JU Narodna knjižnica S. S. Kranjčević Vrhovine	157.531,00	podmirene sve	144.524,01		

		P03,Program 1003			obveze prema planu	
		A100001				
		Glava 00207	JU Dječji vrtić Vrhovine	446.177,30	U 2020 godini odustalo se od realizacije izgradnje dječjeg igrališta	392.345,78
		P03				
		A100005				
		P03 1002 A10001	Troškovi prehrane djece u osnovnoj školi	25.000,00	podmireni svi troškovi	16.704,00
		Glava 00206 P06 1001 A100001	Naknade za troškove prijevoza – Učenika srednjih škola	15.000,00	podmireni svi troškovi	10.490,00
	Naknade za troškove prijevoza – Autobusna linija Otočac-Turjanski-Otočac	16.600,00	podmireni svi troškovi	14.274,00		
<i>Una Unapređenje sigurnosti i civilna zaštita</i>	<i>Pa Zaštita i spašavanje</i>	P03 1002 A10001	Tekuće donacije DVD Vrhovine	206.000,00	podmireni svi troškovi	204.346,30
			Kapitalne donacije DVD Vrhovine	400.000,00	radovi nisu izvođeni u 2020 godini već se prenose u 2021 godinu	0,00
			Tekuće donacije HCK GOCK Otočac	5.000,00	podmireni svi troškovi	4.283,10
			Tekuće donacije Stožer Z i S	2.000,00	uslijed pandemije COVID-19 povećani troškovi za dezinfekcijska sredstva	3.125,00
			Tekuće donacije HGSS Gospić	5.000,00	podmireni svi troškovi	5.000,00
<i>pre</i>	<i>met</i>		<i>Pametno selo</i>			

		P12 1001 K100001	Širokopojasni internet	211.650,00	projekti realizirani u cijelosti	153.301,88
				417.175,00		272.035,00
			Izgradnja Punionice za električne automobile			

Općinski načelnik
Milorad Delić bacc.iur.