

Na temelju članka 18. Statuta Općine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 3/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13. 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 21. redovnoj sjednici donosi

**Zaključak**

***o prihvatanju Izvješća o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godinu u Općini Vrhovine***

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godinu u Općini Vrhovine KLASA: 361-02/17-01/6, URBROJ: 2125/09-02/01/17-1 od 07.03.2016. godine Općinskog načelnika Općine Vrhovine koje čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak o prihvatanju Izvješća o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godinu u Općini Vrhovine objavit će se na web stranici Općine Vrhovine [www.vrhovine.hr](http://www.vrhovine.hr).

KLASA: 361-02/17-01/6  
URBROJ:2125/09-02/01/17-2  
Vrhovine, 31.03.2017. godine

Predsjednik  
Nikola Ivančević v.r.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 7/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.) i članka 46. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinski načelnik Općine Vrhovine dostavlja Općinskom vijeću Općine Vrhovine radi rasprave i usvajanja

### Izvjешće

#### o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine

Općinsko vijeće je:

- na 14. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 29/15.),
- na 18. sjednici održanoj 29.06.2016. godine II. Izmjenu i dopunu Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 21/16.) i
- na 19. sjednici održanoj 16.12.2016. godine III. izmjene i dopune Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 31/16.)

Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2016. godine izvršene su zbog usklađivanja Programa s uravnoteženjem Proračuna Općine Vrhovine u 2016. godinu.

Planirano i ostvareno ulaganje u Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godini je:

Program 1002 Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine			14.418,82	14.419,22	100,00 %
Kapitalni projekt K10003 III. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine			14.229,22	14.229,62	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>14.229,22</b>	<b>14.229,62</b>	<b>100,00 %</b>
R0235	3295	Vodni doprinos	3.361,22	3.361,22	100,00 %
R0240	4124	Prava služnosti	10.868,00	10.868,40	100,00 %
Kapitalni projekt K10012 IV.b. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine			189,60	189,60	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>189,60</b>	<b>189,60</b>	<b>100,00 %</b>
R0234	3295	Vodni doprinos	189,60	189,60	100,00 %
Kapitalni projekt K10009 Nerazvrstane ceste u Općini Vrhovine			2.920.572,32	1.779.523,09	60,93 %
<b>Izvor NAKNADA ZBOG ZAŠTIĆEN. PRIROD. PODRUČJA (ČL. 45. ZORRRH)</b>			<b>2.018.136,22</b>	<b>1.779.523,09</b>	<b>88,18 %</b>
R0198	4213	Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta	2.018.136,22	1.779.523,09	88,18 %
Program 1002 Mrtvačnice i grobna infrastruktura			125.263,29	125.263,29	100,00 %
Kapitalni projekt K10003 Ograda groblja u Zalužnici			125.263,29	125.263,29	100,00 %
<b>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>			<b>47.263,29</b>	<b>47.263,29</b>	<b>100,00 %</b>
R0203	4214	Ograda mjesnog groblja Zalužnica (Čortanovac)	47.263,29	47.263,29	100,00 %
<b>Izvor KAPITALNE POMOĆI - MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTOR. UR</b>			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0202	4214	Ograda mjesnog groblja Zalužnica (Čortanovac)	78.000,00	78.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K10006 Groblja i grobna infrastruktura			61.662,50	61.662,50	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>61.662,50</b>	<b>61.662,50</b>	<b>100,00 %</b>
R0241	4214	Pristupni put u groblje Gornje Vrhovine I.	32.512,50	32.512,50	100,00 %
R0243	4214	Pristupni put u mjesno groblje Vrhovine	29.150,00	29.150,00	100,00 %

Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima			1.857.986,47	1.676.149,03	90,21 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>328.061,50</b>	<b>306.633,27</b>	<b>93,47 %</b>
R0088	3861	Kapitalna pomoć i transfer - Nerazvrstana cesta NC 5017 - D52 - Metla	17.375,00	17.375,00	100,00 %
R0219	3861	Kapitalne pomoći i transfer CS "Vrhovine" (Vreline)	87.377,99	65.949,76	75,48 %
R0228	3861	Kapitalne pomoći i transfer - II. faza iz. tlačnog voda Vrh. - B.Potok	223.308,51	223.308,51	100,00 %
<b>Izvor NAKNADA ZBOG ZAŠTIĆEN. PRIROD. PODRUČJA (ČL. 45. ZORRRH)</b>			<b>1.414.924,97</b>	<b>1.254.513,76</b>	<b>88,66 %</b>
R0091	3861	Kapitalna pomoć i transfer - II. faza kanalizacijskog sustava	524.399,97	504.226,10	96,15 %
R0220	3861	Kapitalne pomoći i transfer Disk Golf (Vrhkom)	12.681,25	0,00	0,00 %
R0221	3861	Kapitalne pomoći i transfer III. faza kanalizacijskog sustava	35.000,00	0,00	0,00 %
R0223	3861	Kapitalne pomoći i transfer ZIP LINE 2 (Vrhkom)	601.250,00	509.193,91	84,69 %
R0224	3861	Kapitalne pomoći i transfer - vodovod Rudopolje (Vreline)	8.000,00	8.000,00	100,00 %
R0225	3861	Kapitalne pomoći i transfer IV.a faza kanalizacijskog sustava	233.593,75	233.093,75	99,79 %
<b>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.002,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0181	3861	Kapitalne pomoći i transfer NC ŽC 5130 - Ivančevići - Delići	75.000,00	75.002,00	100,00 %
R0227	3861	Kapitalne pomoći i transfer - III. faza vodoopskrbnog sustava	40.000,00	40.000,00	100,00 %
Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh"			95.872,29	95.872,29	100,00 %
Kapitalni projekt K100012 Skijalište Panos			43.750,00	43.750,00	100,00 %
<b>Izvor REDOVNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>			<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0112	4214	Skijalište Panos	43.750,00	43.750,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100013 Hostel Rudopolje			19.685,97	19.685,97	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>19.685,97</b>	<b>19.685,97</b>	<b>100,00 %</b>
R0237	3295	Vodni doprinos	17.017,93	17.017,93	100,00 %
R0113	4214	Hostel Rudopolje	2.668,04	2.668,04	100,00 %
Kapitalni projekt K100014 Hostel Gornje Vrhovine			31.250,00	31.250,00	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>100,00 %</b>
R0115	4214	Hostel Gornje Vrhovine	31.250,00	31.250,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100015 Hostel G.B. Potok			1.186,32	1.186,32	100,00 %
<b>Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>			<b>1.186,32</b>	<b>1.186,32</b>	<b>1.186,32</b>
R0238	3295	Vodni doprinos	1.186,32	1.186,32	100,00 %
<b>Ukupno</b>			<b>5.014.113,19</b>	<b>3.691.226,92</b>	<b>73,62%</b>

Kako je razvidno, iz prethodne tablice, u tijeku 2016. godine ukupno planirani izdaci za izgradnju komunalne infrastrukture manji su od planiranih za 10,23% ili za 420.450,17 kn od čega 238.613,13 kn se odnosi na neostvarenje plana ulaganja u modernizaciju nerazvrstanih cesta i 181.837,44 kn manjeg transfera za kapitalnu izgradnju vlastitim komunalnim poduzećima.

Isto tako 45,41% ukupnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, čiji je vlasnik i sa kojim (u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu) gospodari Općina, provela je Općina Vrhovine kao javni naručitelj i to:

Program 1002 Kanalizacijski sustav naselja Vrhovine	14.419,22	0,72%
Kapitalni projekt K10009 Nerazvrstane ceste u Općini Vrhovine	1.779.523,09	88,31%
Program 1002 Mrtvačnice i grobna infrastruktura	125.263,29	6,22%
Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh"	95.872,29	4,76%
<b>Ukupno</b>	<b>2.015.077,89</b>	<b>100,00%</b>

Putem vlastitih komunalnih poduzeća (Vrhkom d.o.o. i Vreline d.o.o.) koji su nositelji izgradnje komunalne infrastrukture uloženo je kao kapitalna potpora 1.676.149,03 kn.

## 1. Kapitalni projekt K100003 III. faza kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine

U okviru ovog kapitalnog projekta izvršeno je imovinsko-pravno (pravo služnosti) sređivanje za izgradnju ovog projekta za što je uloženo 10.868 kn i plaćen vodni doprinos u iznosu od 3.361,22 kn. Ovime su stvorene pretpostavke za provedbu projekta u 2017. godini iz sredstava sredstava EU i to Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« za tip operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

## 2. Program 1002 Mrtvačnice i grobna infrastruktura

### 2.1. Kapitalni projekt K100003 Ograda groblja u Zalužnici

Izgrađena je ograda mjesnog groblja Čortanovac u naselju Zalužnica čija je vrijednost :

Izvori financiranja	Iznos
Kapitalna pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja	78.000,00
Naknade zbog zaštićenog prirodnog područja (Čl. 45. - NN 147/14. - ZoRRRH),	47.263,29
<b>Ukupno</b>	<b>125.263,29</b>

### 2.2. Kapitalni projekt K100006 Groblja i grobna infrastruktura

Asfaltiran je i uređen pristupni put:

- u Donje groblje u naselju Gornje Vrhovine čija je vrijednost..... 32.512,50 kn i
- u mjesno groblje naselja Vrhovine čija je vrijednost ..... 29.150,00 kn.

### 2.3. Kapitalni program Nerazvrstane ceste u Općini Vrhovine

Planirani izdaci za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta od 2.920.572,32 kn ostvareni su u iznosu od 1.779.523,09 kn ili 181,81% a uložena su:

Naziv	Dužina	Površina - izrada posteljice	Površina - asfalt	Cijena m <sup>2</sup>	Ukupno
DC 52 - Pejnovići - izrada posteljice	95,30	238,25		20,00	4.765,00
ŽC 5130 - Brakusi - Dolina - izrada posteljice	289,80	724,50		20,00	14.490,00
LC 59038 - Kovačevići - izrada posteljice	70,80	177,00		20,00	3.540,00
ŽC 5130 - Brakusi - Dolina	289,80		724,50	57,90	41.948,55
DC 52 - Pejnovići	95,30		238,25	57,90	13.794,68
LC-59139 - Žigjići	18,40		46,00	57,90	2.663,40
ŽC 5149 - Lončari	207,10		517,75	57,90	29.977,73
ŽC 5149 - Čudići – Štetići-Vukobratovići	335,80		839,50	57,90	48.607,05
ŽC5149-Kantari	164,30		410,75	57,90	23.782,43
Put Srbijanović od ŽC 5130	200,00		500,00	57,90	28.950,00
Odvojak za Božičkoviće od ŽC 5130 - Ivaničevići - Delići	213,40		533,50	57,90	30.889,65
LC 59037 - Samolovi	241,80		604,50	57,90	35.000,55
LC 59037 - Vlajsavljevići	333,30		833,25	57,90	48.245,18
LC 59037 - Kordići	383,00		957,50	57,90	55.439,25
LC 59037 - Ivaniševići II.	167,80		419,50	57,90	24.289,05
LC 59037 – Nenadići-Šušnjići	590,00		1.475,00	57,90	85.402,50
Ulica Seoci I. - dio	200,00		500,00	57,90	28.950,00
LC-59139 - Žigjići	104,60		261,50	57,90	15.140,85
LC 59037 - Kmezići - asfalt	77,82		194,54	57,90	11.263,87
Ukupno po I. privremenoj situaciji br. 98/1/1 i okončanoj situaciji					547.139,72

Lokacijski šifranik	Naziv	Dužina	Površina	Cijena m <sup>2</sup>	Ukupno
2071	ŽC 5149 - Uzelci	171,00	427,50	57,80	24.709,50
2073	ŽC 5149 - Grbići	549,70	1.374,25	57,80	79.431,65
2075	ŽC 5149 - Čudići	559,60	1.399,00	57,80	80.862,20
2075	ŽC 59039 - Vukobratovići - Čudići - Vodosprema	496,50	1.241,25	57,80	71.744,25
2078	LC 59039 - Trtice	715,00	1.787,50	57,80	103.317,50
2076	ŽC 5149 - Jelovci	82,40	206,00	57,80	11.906,80
2081	LC59039 - Pupavci	362,50	906,25	57,80	52.381,25
6017	DC 52 - Vreline	500,00	1.500,00	16,25	24.375,00
6072	DC 52 - Vukmirovići	200,00	600,00	16,25	9.750,00
6073	DC 52 - Dolina	100,00	300,00	16,25	4.875,00
2075	ŽC 5149 - Čudići	840	2.100,00	23	48.300,00
2073	ŽC 5149 - Grbići (raskrižje) i od NC 2073 do groblja Gornje Vrhovine 1	600	1.500,00	23	34.500,00
2075	ŽC 5149 - Čudići - Vukobratovići u dijelu od ŽC 5149 Vukobratovići do Čudića (do NC 2079)	24	60	23	1.380,00
2075	ŽC 5149 - Čudići - Vukobratovići u dijelu od ŽC 5149 Vukobratovići do Čudića (do NC 2079)	576	1.440,00	33	47.520,00
2078	LC 59039 - Trtice	840	2.100,00	33	69.300,00
2081	LC 59039 - Pupavci	360	900	33	29.700,00
2071	ŽC 5149 - Uzelci	171	427,5	33	14.107,50
2076	ŽC 5149 - Jelovci	82,4	206	33	6.798,00
3072	LC59037- Nenadići - izrada posteljice	184,6	461,5	20	9.230,00
3072	LC59037 - Nenadići - asfalt	184,6	461,5	57,8	26.674,70
2085	ŽC 5149 - Put od ceste mimo jama kući Končarevoj u Crnoj vlasti	250	625	57,8	36.125,00
2082	D52 - Delići	133,9	334,75	57,8	19.348,55
	Radovi koje je izveo Vrhkom d.o.o. Rn 31-16004+32-16003				14.650,00
	<b>Troškovi nadzora</b>				<b>12.500,00</b>
	<b>Naknada za konzalting usluge</b>				<b>30.991,86</b>
	Izrada Idenog i glavnog rješenja				11.000,00
	Izrada, objava i provedba postupka javne nabave I. faze rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Gornje Vrhovine				1.000,00
	<b>Ukupno po računima br. 502-16001 i 04/1/16</b>				<b>876.478,76</b>

### Rekapitulacija ulaganja u modernizaciju nerazvrstanih cesta

RB	Stavka	Iznos
1	Ukupno po I. privremenoj situaciji br. 98/1/1 i okončanoj situaciji	547.139,72
2	Ukupno po računima br. 502-16001 i 04/1/16	876.478,76
3	Ukupno (1+2)	1.423.618,48
4	25% PDV (3x25%)	355.904,62
5	Ukupno (3+4)	1.779.523,10

### 3. Tekući projekt T100005 Kapitalne pomoći vlastitim komunalnim poduzećima

Tekuće kapitalne potpore vlastitim komunalnim poduzećima za izgradnju komunalne infrastrukture u 2016. godini ostvarene su u iznosu od 1.676.149,03 kn i to za sljedeće mmamjene:

#### 3.1. Kapitalne pomoći i transfer CS "Vrhovine" (Vreline d.o.o.)

Ulaganjem u ovaj projekt, koji je u 2016. godinu prenet iz 2015. godine, okončana je izgradnja CS „Vrhovine“ a sredstva od 65.949,76 kn uložena su u:

Stavka	Iznos u kn
Okončanje radova	36.032,00
Asfaltiranje pristupnog puta	25.542,76
Geodetska podloga	4.375,00
<b>Ukupno</b>	<b>65.949,76</b>

### 3.2. Kapitalne pomoći i transfer - II. faza iz. tlačnog voda Vrh. - B.Potok (Vrhkom d.o.o.)

Provedbom ovog projekta sanirani su kolnici koji su korišteni za izgradnju tlačnog voda i riješena su imovinsko pravni odnosi a čija je struktura i to:

Šifra	Izdatak	Iznos	Nadzor	Ukupno	Struktura u %
5073	LC 59038 - Kovačevići	48.841,00	708,19	49.549,19	22,19%
5074	LC 59038 - Čudići	19.912,10	288,73	20.200,83	9,05%
3073	LC 59038 - Kmezići (priprema i asfaltiranje)	140.602,52	2.038,74	142.641,26	63,88%
	Pristupni put na ime prava služnosti za trasu cjevovoda (Veljko Vukmirović i Snježana Grčević)	10.761,20	156,04	10.917,24	4,89%
	<b>Ukupno</b>	<b>220.116,82</b>	<b>3.191,69</b>	<b>223.308,51</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3. Kapitalna pomoć i transfer - II. faza kanalizacijskog sustava (Vrhkom d.o.o.)

Za provedbu ovog projekta sredstva o 504.226,10 kn utošena su za:

Izdatak - namjena	Iznos u kn
Izgradnja i nadzor (Građevinar d.o.o. i Engrad d.o.o.) (s PDV)	336.056,94
Izrada projektne dokumentacije dopune glavnog projekta kolektorskog sustava naselja Vrhovine II faza – odvojak za Rudopolje (Engrad d.o.o.)	18.000,00
Izgradnja i nadzor (Građevinar d.o.o. i Engrad d.o.o.)	150.169,16
<b>Ukupno</b>	<b>504.226,10</b>

### 3.4. Kapitalne pomoći i transfer ZIP LINE 2 (Vrhkom d.o.o.)

Za izgradnju ZIP LINE 2 po Ugovoru o izgradnji ZIP LINE 2 Rudopolje – oznake Ugovor OUS 9/2016 a radi privođenja završetku izgradnje ovog projekta uloženo je:

RB	Izdatak - namjena	Iznos u kn
<b>1</b>	<b>Izravna nabava kad je Općina javni naručitelj</b>	<b>164.193,91</b>
1.1.	Uređenje okoliša ZIP LINE (točka B) (Građevinski obrt Kovač)	48.875,00
1.2.	Rezana građa - jela (Drvo Vrhovine)	2.718,35
1.3.	Rezana građa – jela (Drvo Vrhovine)	5.809,38
1.4.	Rezana građa – jela (Drvo Vrhovine)	6.607,56
1.5.	Rezana građa – jela (Drvo Vrhovine)	541,56
1.6.	Rezana građa – jela (Drvo Vrhovine)	5.642,06
1.7.	Idejni projekt ZIP 2 (Ured ovl. Arhitekta Marin Hajduković)	625,00
1.8.	Izrada elaborata služnosti za ZIP LINE 1, 2 i 3 (Geoprojekt d.d.)	18.375,00
1.9.	Idejni projekt rekonstrukcije ŽC 5149 i razlika troškova između izrade PGP-a i geodetskih projekata (Geoprojekt d.d.)	75.000,00
<b>2</b>	<b>Radovi Vrhkom d.o.o. po Ugovoru Ugovor OUS 9/2016</b>	<b>345.000,00</b>
	<b>Ukupno 1+2</b>	<b>509.193,91</b>

### 3.5. Kapitalne pomoći i transfer - vodovod Rudopolje (Vrelina)

Izrađen je Glavni projekt *Nastavak vodovoda za naselje Rudopolje* zajedničke oznake 415, broj 20/14-GV od kolovoza 2014. godine izrađivača Engrad d.o.o. Otočac čija je vrijednost 8.000,00 kn.

### 3.6. Kapitalne pomoći i transfer IV.a faza kanalizacijskog sustava (Vrhkom d.o.o.)

Izdatak - namjena	Iznos u kn
Radovi i nadzor (Gradex &co d.o.o. Hiroeko d.o.o. i Vrhkom d.o.o.)	228.593,75
Proširenje trase ceste u G. Vrhovinama pored kanalizacije Iva faze (Čudić j.d.o.o.)	4.500,00
<b>Ukupno</b>	<b>233.093,75</b>

### 3.7. Kapitalne pomoći i transfer NC ŽC 5130 - Ivančevići - Delići (Vrhkom d.o.o.)

Ovaj projekt - modernizacija NC ŽC 5130 - Ivančevići – Delići – naselje Zalužnica je proveden putem vlastitog komunalnog poduzeća Vrhkom d.o.o. u 2015. godini a po Zapisniku o primopredaji KLASA: 940-01/15-10/4, URBROJ: 2125/09-02/01/15-3 od 31.12.2015. godine je utvrđena razlika od 75.002,00 kn.

### 3.8. Kapitalna pomoć i transfer - Nerazvrstana cesta NC 5017 - D52 – Metla (Vrhkom d.o.o.)

U tijeku priprema za izgradnju nerazvrstane ceste NC 5017 - D52 – Metla izvršena je dokumentacijska priprema za što je uloženo:

Izdatak - namjena	Iznos u kn
Izrada gljednog i glavnog projekta - Engrad d.o.o. Otočac - RN09-16	17.000,00
Naknade po Rješenjima HC	375,00
<b>Ukupno</b>	<b>17.375,00</b>

### 3.9. Kapitalne pomoći i transfer - III. faza vodoopskrbnog sustava (Vrhkom d.o.o.)

Za izraditi će se aplikacija za izgradnju i financiranje projekta iz sredstava sredstava EU i to Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« za tip operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda« koja će se realizirati u 2016. godini uloženo je:.

RB	Izdatak - namjena	Iznos u kn
1	Definiranje projekta i priprema natječajne dokumentacije za Natječaj Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016 (Tetida d.o.o.)	5.000,00
2	Definiranje projekta i priprema natječajne dokumentacije za Natječaj Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. 2 dio (Tetida d.o.o.)	5.000,00
3	Dio troškova prijave Projekta „Proširenje vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok“ na Natječaj APPRRR-a Mjera 7, Tip operacije 7.2.1 (Ruža M. d.o.o.)	30.000,00
4	<b>Ukupno 2+2+3</b>	<b>40.000,00</b>

## 4. Kapitalni program Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh"

Za provedbu skupnog projekta Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh" u 2016. godini provedene su dokumentacijske priprema za provedbu pojedinih parcijalnih projekata i to:

Namjena			Iznos	Struktura
<b>Program 1007 Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli vrh"</b>			<b>95.872,29</b>	100,00%
<b>Kapitalni projekt K100012 Skijalište Panos (Idejni i glavni projekt pristupne ceste po rn 695-1-1 Geoprojekta dd Rijeka) dio</b>			<b>43.750,00</b>	45,63%
<b>Kapitalni projekt K100013 Hostel Rudopolje</b>			<b>19.685,97</b>	20,53%
R0237	3295	Vodni doprinos	17.017,93	
R0113	4214	Hostel Rudopolje	2.668,04	
<b>Kapitalni projekt K100014 Hostel Gornje Vrhovine – Glavni projekt Hostela po Rn 18 Geoprojekt dd Rijeka</b>			<b>31.250,00</b>	32,60%
<b>Kapitalni projekt K100015 Hostel G.B. Potok (vodni doprinos)</b>			<b>1.186,32</b>	1,24%

## 6. Zaključni dio

- 6.1. Globalni godišnji plan i program izgradnje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 5.014.113,19 kn a ostvaren je s 73,62% ili manje za 1.322.886,27 kn. Odstupanja su nastala kod izvršenja plana modernizacije nerazvrstanih cesta za 1.141.049,23 kn i nerealizacije tekućih kapitalnih potpora vlastitim komunalnim poduzećima za 181.837,44 kn čija je provedba prenijeta u 2018. godinu.
- 6.2. Predlaže se Općinskom vijeću da usvoji ovo Izvješće o ostvarivanju Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

KLASA:361-02/17-01/6  
URBROJ: 2125/09-02/01/17-1  
Vrhovine, 07.03.2017. godine

Općinski načelnik  
Milorad Delić, bacc. iur. v.r.



